

CRONOPROGRAMMA: Manutenzione straordinaria torre ascensori del Passetto di Ancona

PR	LAVORAZIONI	Settimane lavorative		turni															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9							
				1	8	15	22	29	36	43	50	57							
60gg su 3 turni		7 14 21 28 35 42 49 56 60																	
1	Accantieramento	6	6	7-14	2 gg orario 7-14														
				15-22	2 gg orario 15-22														
				23-6	2 gg orario 23-06														
2	Ponteggi multidirezionali, tubo giunto, tralicci ed opere provvisoriale varie	24	30	7-14					8 gg orario 7-14										
				15-22					8 gg orario 15-22										
				23-6					8 gg orario 23-06										
3	Rimozione pannelli, parapetti ed elementi metallici	9	39	7-14					3 gg orario 7-14										
				15-22					3 gg orario 15-22										
				23-6					3 gg orario 23-06										
4	Rimozione/smontaggi cabine ascensori ed elementi correlati	6	45	7-14					2 gg orario 7-14										
				15-22					2 gg orario 15-22										
				23-6					2 gg orario 23-06										
5	Stonatura nodi e preparazione ad interventi con fibra carbonio	26	71	7-14					6 gg orario 7-14										
				15-22					6 gg orario 15-22										
				23-6										14 gg orario 23-06					
6	Fibra carbonio	10	81	7-14					5 gg orario 7-14										
				15-22					5 gg orario 15-22										
				23-6															
7	Ripristino dei copriferri su pilastri, travi e solette	24	105	7-14									8 gg orario 7-14						
				15-22									8 gg orario 15-22						
				23-6									8 gg orario 23-06						
8	Ripristino intonaci e malte	24	129	7-14									8 gg orario 7-14						
				15-22									8 gg orario 15-22						
				23-6									8 gg orario 23-06						
9	Intrventi sulle pavimentazioni e sui piani di sbarco	9	138	7-14									3 gg orario 7-14						
				15-22									3 gg orario 15-22						
				23-6									3 gg orario 23-06						
10	Ripristini su locale quota 33,48	18	156	7-14													6 gg orario 7-14		
				15-22													6 gg orario 15-22		
				23-6													6 gg orario 23-06		
11	Ripristini su locale macchine quota 43,91	9	165	7-14													3 gg orario 7-14		
				15-22													3 gg orario 15-22		
				23-6													3 gg orario 23-06		
12	Predisposizioni per vetro strutturale	12	177	7-14													4 gg orario 7-14		
				15-22													4 gg orario 15-22		
				23-6													4 gg orario 23-06		
13	Tinteggiature e finiture	9	186	7-14													3 gg orario 7-14		
				15-22													3 gg orario 15-22		
				23-6													3 gg orario 23-06		
14	Montaggio nuovi ascensori	18	204	7-14									3 gg orario 7-14						3 gg orario 7-14
				15-22									3 gg orario 15-22						3 gg orario 15-22
				23-6									3 gg orario 23-06						3 gg orario 23-06
15	Montaggio vetri strutturali	9	213	7-14															3 gg orario 7-14
				15-22															3 gg orario 15-22
				23-6															3 gg orario 23-06
16	Impianti	18	231	7-14													3+3 gg orario 7-14		
				15-22													3+3 gg orario 15-22		
				23-6													3+3 gg orario 23-06		
17	Smontaggio ponteggio ed opere provvisoriale	18	249	7-14													6 gg orario 7-14		
				15-22													6 gg orario 15-22		
				23-6													6 gg orario 23-06		
18	Allargamento soletta livello 5,67	8	257	7-14													2 gg orario 7-14		
				15-22													2 gg orario 15-22		
				23-6															
19	Smobilizzazione cantiere	4	261	7-14													2 gg orario 7-14		
				15-22													2 gg orario 15-22		
				23-6															