

# COMUNE DI ANCONA

## RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA PALOMBELLA

### DEMOLIZIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BIRRA DREHER"

#### PROGETTO ESECUTIVO



N°	DATA	AGGIORNAMENTO	prog:
1			11/2017
2			
3			
tav n° <b>11</b>	nome tavola:  <b>CRONOPROGRAMMA</b>		scala:
sostituisce la n°:			data: 29/01/2018

Progettista: Ing. Daniele JANNACCHINO  
Via Martiri della Resistenza 2 - 60126 Ancona

R.U.P: Arch. Patrizia PIATTELETTI












## CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2018			
				MAR	APR	MAG	GIU
1	<b>Diagramma di Gantt</b>	<b>71/102</b>	<b>05/03/2018</b>				
2	<b>Allestimento cantiere</b>	<b>10/12</b>	<b>05/03/2018</b>				
3	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	2/2	05/03/2018				
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	05/03/2018				
5	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	05/03/2018				
6	Impianto elettrico di cantiere	1/1	06/03/2018				
7	Baracche di cantiere	1/1	06/03/2018				
8	Servizi igienici di cantiere	1/1	06/03/2018				
9	Autocestello	1/1	07/03/2018				
10	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	1/1	07/03/2018				
11	Installazione e smontaggio cantiere generico	2/2	05/03/2018				
12	Impalcato di protezione in legno	2/2	15/03/2018				
13	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	2/2	12/03/2018				
14	Preparazione, delimitazione e sgombero area	2/2	05/03/2018				
15	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc...)	1/1	07/03/2018				
16	Bonifica e rimozione di recipienti	1/1	07/03/2018				
17	Bonifica e rimozione di tubazioni	1/1	07/03/2018				
18	Rimozione di caldaia	1/1	08/03/2018				
19	Rimozione di canali e discendenti	1/1	08/03/2018				
20	Rimozione di infissi esterni	1/1	08/03/2018				
21	Rimozione di soglie, davanzali e copertine	1/1	08/03/2018				
22	Rimozione manto impermeabilizzante	2/2	08/03/2018				
23	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuti pericolosi	2/2	12/03/2018				
24	Demolizioni manuali e con piccoli mezzi	3/3	12/03/2018				
25	Esecuzione di puntellature di pareti con elementi in legno	3/3	14/03/2018				
26	Demolizione di tramezzi	3/3	15/03/2018				



Proprietà della fase											
#	Nome	Descrizione	Data inizio	Data fine	gg	Area cantiere	Produzione				Impresa esecutrice
							N.squadre	Componenti	Totale lav.	Prod. giornaliera	
3	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	05/03/2018	06/03/2018	2		1	0	0	0	
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	05/03/2018	05/03/2018	1		1	0	0	0	
5	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	05/03/2018	05/03/2018	1		1	0	0	0	
6	Impianto elettrico di cantiere	Impianto elettrico di cantiere	06/03/2018	06/03/2018	1		1	0	0	0	
7	Baracche di cantiere	Baracche di cantiere	06/03/2018	06/03/2018	1		1	0	0	0	
8	Servizi igienici di cantiere	Servizi igienici di cantiere	06/03/2018	06/03/2018	1		1	0	0	0	
9	Autocestello	Autocestello	07/03/2018	07/03/2018	1		1	0	0	0	
10	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	07/03/2018	07/03/2018	1		1	0	0	0	
11	Installazione e smontaggio cantiere generico	Installazione e smontaggio cantiere generico	05/03/2018	06/03/2018	2		1	0	0	0	
12	Impalcato di protezione in legno	Impalcato di protezione in legno	15/03/2018	16/03/2018	2		1	0	0	0	

13	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	12/03/2018	13/03/2018	2		1	0	0	0	
14	Preparazione, delimitazione e sgombero area	Preparazione, delimitazione e sgombero area	05/03/2018	06/03/2018	2		1	0	0	0	
15	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc...)	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc...)	07/03/2018	07/03/2018	1		1	0	0	0	
16	Bonifica e rimozione di recipienti	Bonifica e rimozione di recipienti	07/03/2018	07/03/2018	1		1	0	0	0	
17	Bonifica e rimozione di tubazioni	Bonifica e rimozione di tubazioni	07/03/2018	07/03/2018	1		1	0	0	0	
18	Rimozione di caldaia	Rimozione di caldaia	08/03/2018	08/03/2018	1		1	0	0	0	
19	Rimozione di canali e discendenti	Rimozione di canali e discendenti	08/03/2018	08/03/2018	1		1	0	0	0	
20	Rimozione di infissi esterni	Rimozione di infissi esterni	08/03/2018	08/03/2018	1		1	3	3	40 N/gg	
21	Rimozione di soglie, davanzali e copertine	Rimozione di soglie, davanzali e copertine	08/03/2018	08/03/2018	1		1	0	0	0	
22	Rimozione manto impermeabilizzante	Rimozione manto impermeabilizzante	08/03/2018	09/03/2018	2		1	0	0	0	
23	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuti pericolosi	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuti pericolosi	12/03/2018	13/03/2018	2		1	0	0	0	
24	Demolizioni manuali e con piccoli mezzi	Demolizioni manuali e con piccoli mezzi	12/03/2018	14/03/2018	3		1	0	0	0	
25	Esecuzione di puntellature di pareti con elementi in legno	Esecuzione di puntellature di pareti con elementi in legno	14/03/2018	16/03/2018	3		1	0	0	0	

26	Demolizione di tramezzi	Demolizione di tramezzi	15/03/2018	19/03/2018	3		1	3	3	60 Mq/g g	
27	Demolizione di strutture in calcestruzzo	Demolizione di strutture in calcestruzzo	19/03/2018	04/05/2018	31		1	4	4	2 Mc/g g	
28	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	21/03/2018	04/05/2018	13		1	0	0	0	
29	Scavi di sbancamento a macchina	Scavi di sbancamento a macchina	07/05/2018	11/05/2018	5		1	4	4	160 Mc/g g	
30	Stabilizzazione meccanica delle terre	Stabilizzazione meccanica delle terre	14/05/2018	18/05/2018	5		1	0	0	0	
31	Rilevato con terra armata - geogriglia e casseri in rete elettrosaldata	Rilevato con terra armata - geogriglia e casseri in rete elettrosaldata	21/05/2018	05/06/2018	12		1	0	0	0	
32	Posa di condutture in materiale plastico pesante	Posa di condutture in materiale plastico pesante	05/06/2018	12/06/2018	6		1	0	0	0	
33	Smantellamento dell'area di cantiere	Smantellamento dell'area di cantiere	13/06/2018	14/06/2018	2		1	0	0	0	
35	Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	Delimitazione con occupazione di suolo pubblico	11/06/2018	14/06/2018	4		1	0	0	0	
36	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	12/06/2018	13/06/2018	2		1	0	0	0	
37	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	13/06/2018	14/06/2018	2		1	0	0	0	

38	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	13/06/2018	14/06/2018	2		1	0	0	0	
39	Impianto elettrico di cantiere	Impianto elettrico di cantiere	14/06/2018	14/06/2018	1		1	0	0	0	
40	Servizi igienici di cantiere	Servizi igienici di cantiere	14/06/2018	14/06/2018	1		1	0	0	0	
41	Autocestello	Autocestello	12/03/2018	12/03/2018	1		1	0	0	0	
42	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	Montaggio parapetto prefabbricato di classe A	12/03/2018	12/03/2018	1		1	0	0	0	
43	Installazione e smontaggio cantiere generico	Installazione e smontaggio cantiere generico	13/06/2018	14/06/2018	2		1	0	0	0	
44	Impalcato di protezione in legno	Impalcato di protezione in legno	11/04/2018	13/04/2018	3		1	0	0	0	
45	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	07/06/2018	08/06/2018	2		1	0	0	0	