

Direzione Manutenzioni

Manutenzioni ordinarie su scuole e asili nido

Fondi IMU-TASI anno 2023 - € 340.000,00

- Lavori realizzati e in corso-

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 2023



SCUOLA DELL'INFANZIA «MADAME CURIE»

LAVORI DI MANUTENZIONE in corso stanno interessando:

- Trattamento e tinteggiatura delle pareti esterne;
- Ripristino cornicioni e piccole pensiline;
- Tinteggiatura ringhiere esterne;
- Coibentazione del tetto e sostituzione tegole;
- Installazione di nuove scossaline;
- Trattamento e tinteggiatura pareti di due aule;
- Installazione "linea Vita";
- Pulizia grondaie;
- Allestimento cantiere,
- Installazione ponteggio.

- Localizzazione intervento :
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Fraz. Aspigo vecchio

€80.135,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



SCUOLA «FAIANI»

LAVORI DI MANUTENZIONE in corso interesseranno:

- Ripristino intonaco spazi interni;
- Stuccature e rasature di alcune pareti delle aule;
- Tinteggiatura area mensa;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento : **Via Oberdan n. 27**
- Importo contrattuale lavori: **€ 2.600,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «FANTASIA»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Impermeabilizzazione di porzioni del tetto;
- Pulizia caditoie e canali di gronda;
- Trattamento e tinteggiatura di parte delle aule al secondo piano;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento : **Via Fermo n. 30**
- Importo contrattuale lavori: **€ 12.700,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «G. GARIBALDI»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** hanno interessato:

- Preparazione della muratura esistente ed installazione di controparete in cartongesso;
- Stesura di intonaco su porzioni di aule e spazi interni;
- Trattamento e nuova tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Demolizione e posa in opera di nuovi rivestimenti;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento : **Via Oberdan n. 27**
- Importo contrattuale lavori: **€ 9.200,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «GRILLO PARLANTE»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** effettuati hanno interessato:

- Chiusura fessurazioni su murature esterne e pareti divisorie aule interne;
- Stesura di intonaco su porzioni di aule e spazi interni;
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Demolizione e posa in opera di nuovi rivestimenti;
- Allestimento cantiere. **€1.700,00**

LAVORI DI **MANUTENZIONE** hanno interessato:

- Installazione di controparete in cartongesso;
- Tinteggiatura di alcune aule, servizi e palestra;
- Allestimento cantiere **€9.300,00**

- Localizzazione intervento **Via Bufalini – Collemarino**
- Importo contrattuale lavori: **€ 11.000,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «G. MAZZINI» c/o ex «TOMMASEO»

LAVORI DI MANUTENZIONE interesseranno :

- Pulizia caditoie e canali di gronda;
- Ricostruzione di elementi strutturali in CLS (trattamento delle armature, ricostruzione con utilizzo di malte rinforzate e fibre sintetiche, nuovo intonaco e nuova tinteggiatura);
- Preparazione di pareti interne per nuova intonacatura e tinteggiatura;
- Stesura di nuovo intonaco su porzioni spazi interni e successiva tinteggiatura;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Fanti n.10

€ 18.700,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



SCUOLA «ULISSE»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Ripristino intonaco delle pareti delle aule e degli spazi interni;
- Stuccature e scrostamenti delle aule e degli spazi interni
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Passo Varano

€ 1.800,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



ASILO NIDO «AQUILONE»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Ripristino intonaco delle aule e degli spazi interni;
- Stuccature e scrostamenti delle pareti delle aule e degli spazi interni;
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Redipuglia n. 35A

€ 1.400,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



ASILO NIDO «CHICCO DI GRANO»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Ripristino intonaco delle aule e degli spazi interni;
- Stuccature e scrostamenti delle pareti delle aule e degli spazi interni;
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento **Via Torrioni n. 16**
- Importo contrattuale lavori: **€ 1.500,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



ASILO NIDO «ORSACCHIOTTO»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Rimozione recinzione metallica esterna e relativi paletti di sostegno;
- Installazione di nuova recinzione su paletti h 2.20 in acciaio;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento **Via Torrioni n. 16**
- Importo contrattuale lavori: **€ 3.000,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



ASILO NIDO «SCARABOCCHIO»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** hanno interessato:

- Impermeabilizzazione parte del tetto;
- Pulizia caditoie e canali di gronda;
- Ripristino intonaco delle aule e degli spazi interni;
- Stuccature e scrostamenti delle aule e degli spazi interni;
- Tinteggiatura spazi interni;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Pesaro n. 75

€ 9.100,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



ASILO NIDO «STELLA STELLINA»

LAVORI DI MANUTENZIONEM interesseranno:

- Ripristino intonaco delle aule e degli spazi interni;
- Stuccature e scrostamenti delle pareti delle aule e degli spazi interni;
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Togliatti n. 60
€ 1.100,00
IMU-TASI ANNO 2023
31/12/2023



ASILO NIDO «TEMPO PER LE FAMIGLIE»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Ripristino intonaco delle aule e degli spazi interni;
- Stuccature e scrostamenti delle pareti delle aule e degli spazi interni;
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Redipuglia n. 52A

€ 1.400,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



SCUOLA «DANTE ALIGHIERI»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** effettuati hanno interessato:

- Chiusura fessurazioni su murature esterne e pareti divisorie aule interne;
- Stesura di intonaco su porzioni di pareti esterne;
- Tinteggiatura;
- Allestimento cantiere. **€1.100,00**

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno :

- Demolizioni e posa di nuove pavimentazioni area mensa (refettorio, office ecc);
- Allestimento cantiere **€3.600,00**

- Localizzazione intervento **Via Volta n. 1-Collemarino**
- Importo contrattuale lavori: **€ 4.700,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «DOMENICO SAVIO»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** effettuati hanno interessato:

- Chiusura fessurazioni su murature esterni e pareti divisorie aule interne;
- Stesura di intonaco su porzioni di aule e spazi interni;
- Tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Demolizione e posa in opera di nuovi rivestimenti;
- Allestimento ponteggi;
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Torresi snc

€ 5.800,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023



SCUOLA «DON MILANI»

LAVORI DI MANUTENZIONE effettuati hanno interessato:

- Rimozione vecchia guaina;
- Impermeabilizzazione porzione del tetto;
- Pulizia caditorie e canali di gronda;
- Stesura di manto di pietrisco protettivo;
- Allestimento cantiere

- Localizzazione intervento **Via Metauro n.70 A Torrette**
- Importo contrattuale lavori: **€ 3.400,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «ELIA»

LAVORI DI MANUTENZIONE effettuati hanno interessato:

- Parziale rifacimento della pavimentazione esterna (rimozione vecchio pavimento in autobloccanti, sottofondo in cemento e rete, nuova pavimentazione);
- Pulizia e ripristino delle caditoie e delle griglie di drenaggio acque piovane;
- Allestimento cantiere **€5.800,00**

LAVORI DI MANUTENZIONE interesseranno:

- Demolizioni e posa di nuove pavimentazioni area mensa (refettorio, office ecc);
- Allestimento cantiere **€1.800,00**

- Localizzazione intervento **Via Sebenico n.5**
- Importo contrattuale lavori: **€ 7.600,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**



SCUOLA «LEONARDO DA VINCI»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Ricostruzione del marcapiano sul lato posteriore (rimozione calcestruzzo ammalorato, trattamento delle armature, ricostruzione del marcapiano con utilizzo di malte rinforzate e fibre sintetiche, nuova tinteggiatura);
- Allestimento cantiere.



- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Marconi n.131

€ 9.800,00

IMU-TASI ANNO 2023

31/12/2023

SCUOLA «MAGGINI»

LAVORI DI MANUTENZIONE hanno interessato:

- Demolizione di pareti divisorie interne in cartongesso;
- Demolizioni e posa di nuove pavimentazioni di alcuni spazi interni;
- Tinteggiatura pareti interne (refettorio e zona somministrazione pasti);
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via B. Croce n.2
€ 8.100,00
IMU-TASI ANNO 2023
31/12/2023



SCUOLA «MONTESSORI»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** interesseranno:

- Smontaggio e rimozione canali di gronda, converse, scossaline e discendenti pluviali;
- Installazione di nuovi elementi per il drenaggio delle acque meteoriche (canali di gronda, discendenti e scossaline);
- Allestimento cantiere.

- Localizzazione intervento
- Importo contrattuale lavori:
- Fonte di finanziamento:
- Fine lavori :

Via Podgora snc
€ 8.900,00
IMU-TASI ANNO 2023
31/12/2023



SCUOLA «ALESSANDRO VOLTA»

LAVORI DI MANUTENZIONE effettuati hanno interessato:

- Chiusura fessurazioni su murature esterne e pareti divisorie aule interne;
- Stesura di intonaco su porzioni di aule e spazi interni e successiva e tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Impermeabilizzazione di porzioni del tetto;
- Pulizia caditorie e canali di gronda;
- Trattamento e tinteggiatura di porzioni di pareti di aule al secondo piano;
- Allestimento cantiere **€11.600,00**

LAVORI DI MANUTENZIONE interesseranno:

- Sistemazione passerella per accessibilità disabili (pavimentazione, ringhiere, dislivelli),
- Allestimento cantiere **€8.700,00**

- Localizzazione intervento **Via L. da Vinci n.13 -Collemarino**
- Importo contrattuale lavori: **€ 20.300,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori: **31/12/2023**



SCUOLA «ENRICO FERMI»

LAVORI DI **MANUTENZIONE** effettuati hanno interessato:

- Chiusura fessurazioni su murature esterne e pareti divisorie aule interne;
- Stesura di intonaco su porzioni di aule e spazi interni e successiva tinteggiatura di porzioni di aule e spazi interni;
- Impermeabilizzazione di porzioni del tetto;
- Pulizia bocchettoni e pluviali;
- Allestimento cantiere **€5.200,00**

LAVORI DI **MANUTENZIONE** effettuati hanno interessato :

- Impermeabilizzazione copertura palestra «linea vita»
- Pulizia caditoie e canali di gronda
- Tinteggiatura aule secondo piano
- Allestimento cantiere **€23.000,00**

- Localizzazione intervento **Via Metauro n.70A**
- Importo contrattuale lavori: **€ 28.200,00**
- Fonte di finanziamento: **IMU-TASI ANNO 2023**
- Fine lavori : **31/12/2023**

